



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ROCA SALES RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: execução de reforma da Unidade Basica de Saúde, na rua Napoleão Maioli esquina com a rua Emílio Lengler, Bairro Centro, no município de Roca Sales/RS, com área de 759,23 m², com recursos da proposta nº 12497816000124011

SERVIÇOS	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		TOTAL
	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	
FISCALIZAÇÃO DE OBRA	20,00%	R\$ 5.923,60	15,00%	R\$ 4.442,70	15,00%	R\$ 4.442,70	15,00%	R\$ 4.442,70	15,00%	R\$ 4.442,70	20,00%	R\$ 5.923,60	R\$ 29.618,00
DEMOLIÇÕES DE REVESTIMENTOS	25%	R\$ 2.235,25	25,00%	R\$ 2.235,25	25,00%	R\$ 2.235,25	25,00%	R\$ 2.235,25					R\$ 8.941,01
ÁREA COMPRESSOR	50%	R\$ 8.785,31	50,00%	R\$ 8.785,31									R\$ 17.570,62
ABERTURA E FECHAMENTO DE ESQUADRIAS	100%	R\$ 2.028,45											R\$ 2.028,45
REVESTIMENTO DE PAREDE	25%	R\$ 33.724,47	25,00%	R\$ 33.724,47	25,00%	R\$ 33.724,47	25,00%	R\$ 33.724,47					R\$ 134.897,88
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	25%	R\$ 1.815,93	25,00%	R\$ 1.815,93	25,00%	R\$ 1.815,93	25,00%	R\$ 1.815,93					R\$ 7.263,70
CIRCULAÇÃO LATERAL EXTERNA			100,00%	R\$ 2.357,36									R\$ 2.357,36
MURETA ESCADARIA/CORRIMÃO					100,00%	R\$ 2.545,49							R\$ 2.545,49
MUROS			100,00%	R\$ 17.738,85									R\$ 17.738,85
PÁTIO DE SERVIÇO					100,00%	R\$ 2.926,39							R\$ 2.926,39
FOSSO DE LUZ					100,00%	R\$ 2.644,71							R\$ 2.644,71
JANELAS TÉRREO					25,00%	R\$ 13.033,41	25,00%	R\$ 13.033,41	50,00%	R\$ 26.066,82			R\$ 52.133,63
PORTAS TÉRREO					25,00%	R\$ 5.307,21	25,00%	R\$ 5.307,21	50,00%	R\$ 10.614,43			R\$ 21.228,85
JANELAS SEGUNDO PAVIMENTO					25,00%	R\$ 6.035,35	25,00%	R\$ 6.035,35	50,00%	R\$ 12.070,70			R\$ 24.141,39
PORTAS SEGUNDO PAVIMENTO					25,00%	R\$ 7.400,20	25,00%	R\$ 7.400,20	50,00%	R\$ 14.800,40			R\$ 29.600,80
GRADIL ESQUADRIAS									50,00%	R\$ 5.028,49	50,00%	R\$ 5.028,49	R\$ 10.056,98
PINTURA INTERNA TETOS							25,00%	R\$ 2.470,53	25,00%	R\$ 2.470,53	50,00%	R\$ 4.941,05	R\$ 9.882,10
PINTURA INTERNA PAREDES							25,00%	R\$ 2.322,78	25,00%	R\$ 2.322,78	50,00%	R\$ 4.645,55	R\$ 9.291,10
PINTURA EXTERNA							75,00%	R\$ 14.857,69	25,00%	R\$ 4.952,56			R\$ 19.810,25
FORRO CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 05											100,00%	R\$ 2.142,48	R\$ 2.142,48
FORRO SANITÁRIO MASCULINO TÉRREO							100,00%	R\$ 662,17					R\$ 662,17
ACAB. EM GESSO PARA FORRO COPA TÉRREO							100,00%	R\$ 72,50					R\$ 72,50
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10%	R\$ 12.484,55	35,00%	R\$ 43.695,93	35,00%	R\$ 43.695,93			10,00%	R\$ 12.484,55	10,00%	R\$ 12.484,55	R\$ 124.845,51
CLIMATIZAÇÃO									50,00%	R\$ 42.043,78	50,00%	R\$ 42.043,78	R\$ 84.087,56
EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - CADEIRA											100,00%	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
INSTALAÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA									100,00%	R\$ 1.332,21			R\$ 1.332,21
COMPRESSOR									100,00%	R\$ 22.700,00			R\$ 22.700,00
MÓVEIS FIXOS RECEPÇÃO									50,00%	R\$ 20.883,57	50,00%	R\$ 20.883,57	R\$ 41.767,13
DIVISÓRIAS CORTINAS											100,00%	R\$ 4.980,00	R\$ 4.980,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA											100,00%	R\$ 2.824,33	R\$ 2.824,33
TOTAL		R\$ 66.997,56		R\$ 114.795,80		R\$ 125.807,03		R\$ 94.380,17		R\$ 182.213,49		R\$ 159.897,40	R\$ 744.091,45

Roca Sales, 11 de abril de 2025

JONES WUNSCH
PREFEITO MUNICIPAL

CLEBER FRANCO
ARQ. E URB. – CAU A35936-0